ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ: Improvements to Roads and Drains Thindlu colony Kempegowdanagara and Surrounding areas in ward No 9 Vidyaranyapura ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/153/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 07-12-2020.
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ.
3. ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಮೂನೆ.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 06 ರಲ್ಲಿ Improvements to Roads and Drains Thindlu colony Kempegowdanagara and Surrounding areas in ward No 9 Vidyaranyapura ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮುನಿರಾಜು. ಜಿ. ಎಂ ರವರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 07-12-2020 ರಿಂದ 05-04-2021 ರವರೆಗೆ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಂತೆ ಮನವಿ ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ (Due to site Dispute) ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 06-04-2021 ರಿಂದ 03-03-2022 ರವರೆಗೆ 332 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ತತ್ಸಂಬಂಧ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು Nominal ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 06-04-2021 ರಿಂದ 03-03-2022 ರವರೆಗೆ 332 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಅಡಕ: ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರತಿಗಳು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub Division
Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike

ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ. ವಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, Improvements to Roads and Drains Thindlu colony Kempegowdanagara and Surrounding areas in ward No 9 Vidyaranyapura ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು Nominal ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 06-04-2021 ರಿಂದ 03-03-2022 ರವರೆಗೆ 332 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Improvements to Roads and Drains at Thindlu Colony, Kempegowdanagara and Surrounding areas in Ward No. 09, (Vidyaranyapura).
2	Amount of Work Portion	1,04,05,603.00
3	Estimated Cost	100.00 Lakhs
4	Name of Contractor	SriMuniraju B.M
5	Agreement No	EE/BTP/BBMP/ Ag No. 153/2020-21 Date: 07-12-2020
6	No and date under which work order issued	EE/BTP/BBMP/WO/153/2020-21 Date: 07-12-2020
7	Time limit originally fixed for completion	120 Days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	05-04-2021
9	Date of receipt of application in the sub division office	05-04-2021
10	Extension granted if any	Nil
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Nil
12	Work carried out during 1st extension	Nil
13	Work carried out during 2nd extension	Nil
14	Time now applied for	325 Days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	Yes
17	Balance of work remaining to be done	-
18	Probable time required for completion of remaining work	-
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period.	Nil
20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	No
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	Due toSite Dispute, the Work is delay Hence EOT is recommended for sanction without penalty.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	EoT may be Approved as per AEE recommendation with nominal penalty

Assistant Engineer
Ward No. 09

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division, Bangalore-97.

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

Executive Engineer
Byatarayanapura Division, Bangalore-92.

ಬ್ಯಾ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ, ಬೆಂಗಳೂರು

Chief Engineer
Yelahanka Zone, Bangalore-92.

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬ.ಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ

ದಿನಾಂಕ: 3/4/21

ರವಲಿಗೆ,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇಂದ,
ಮುನಿರಾಜು. ಜಿ. ಎಂ,
ನಂ. 04, ಶ್ರೀ ಹರಿಹರವಾಸ ನಿಲಯ,
19ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ,
ಹೆಚ್.ಎ.ಫಾರ್ಮ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-24.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: Improvements to Roads and Drains Thindlu colony Kempegowdanagara and Surrounding areas in ward No 9 Vidyaranyapura ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/153/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 07-12-2020.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 09 ರಲ್ಲಿ Improvements to Roads and Drains Thindlu colony Kempegowdanagara and Surrounding areas in ward No 9 Vidyaranyapura ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಂತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 07-12-2020 ರಿಂದ 05-042021 ರವರೆಗೆ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ (Due to site Dispute) ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 06-04-2021 ರಿಂದ 03-03-2022 ರವರೆಗೆ 332 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ